

CORESU INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: CALLE RIO GRIJALVA 415, COLINAS DEL SUR, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, C.P. 29066

RFC CIA230606EV2

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA



SÍNDICO MUNICIPAL
2024-2027



OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPAL
2024-2027



TESORERO MUNICIPAL
2024-2027

SECRETARÍA MUNICIPAL
2024-2027



RECIBE:
H. AYUNTAMIENTO PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL

CONTRATO OBRA No: IX/DOPM/FAISMUN/16-2025

MONTO DEL CONTRATO: \$1,358,359.23

FECHA DE CONTRATO: 25 DE MARZO DE 2025

MONTO EJECUTADO: \$1,358,359.23

LOCALIDAD: IXTAPA (TIERRA BONITA CAMINO AL BASURERO)

MUNICIPIO: IXTAPA, CHIAPAS.

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPA, CHIAPAS.

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 26 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA: 25 DE MAYO DE 2025

FECHA DE INICIO REAL: 26 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 25 DE MAYO DE 2025

METAS PROGRAMADAS: COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO MEJORADO EN UN TRAMO DE 2.20 KM, OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACION DE CUNETAS Y AFINAMIENTO.

METAS ALCANZADAS: COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO MEJORADO EN UN TRAMO DE 2.20 KM, OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACION DE CUNETAS Y AFINAMIENTO.

DESCRIPCION DE LA OBRA QUE SE ENTREGA:

COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO MEJORADO EN UN TRAMO DE 2.20 KM, OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACION DE CUNETAS Y AFINAMIENTO.

FECHA DE ENTREGA: A LOS 25 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2025.

ENTREGA:
CONTRATISTA

C. JORGE MOTA PEÑA
ADMINISTRADOR UNICO

LIC. ROBERTO JORDAN AGUILAR PAVON
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL