

00000419

CORESU INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A DE C.V.

DOMICILIO FISCAL: CALLE RIO GRIJALVA 415, COLINAS DEL SUR, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, C.P. 29066

RFC CIA230606EV2

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA.

CONTRATO OBRA No: IX/DOPM/FAISMUN/21-2025

MONTO DEL CONTRATO: \$1,177,345.16

FECHA DE CONTRATO: 03 DE ABRIL DE 2025

MONTO EJECUTADO: \$1,177,345.16

LOCALIDAD: LINDA VISTA

MUNICIPIO: IXTAPA, CHIAPAS.

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPA, CHIAPAS.

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 04 DE ABRIL DE 2025

FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA: 03 DE JUNIO DE 2025

FECHA DE INICIO REAL: 04 DE ABRIL DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 03 DE JUNIO DE 2025

METAS PROGRAMADAS: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 Y 25 KVA, CON RELACION DETRANSFORMACION 13200/120-240 VOLTS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-13-600, Y PC.12-750, CONDUCTORES DE ALUMINIO TIPO ACSR CAL. 1/0 Y 3/0, DISPOSITIVOS, ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION, RETENIDAS Y TRAMITES ANTE C.F.E.

METAS ALCANZADAS: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 Y 25 KVA, CON RELACION DETRANSFORMACION 13200/120-240 VOLTS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-13-600, Y PC.12-750, CONDUCTORES DE ALUMINIO TIPO ACSR CAL. 1/0 Y 3/0, DISPOSITIVOS, ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION, RETENIDAS Y TRAMITES ANTE C.F.E.

DESCRIPCION DE LA OBRA QUE SE ENTREGA:

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 Y 25 KVA, CON RELACION DETRANSFORMACION 13200/120-240 VOLTS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO TIPO PC-13-600, Y PC.12-750, CONDUCTORES DE ALUMINIO TIPO ACSR CAL. 1/0 Y 3/0, DISPOSITIVOS, ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION. RETENIDAS Y TRAMITES ANTE C.F.E.

FECHA DE ENTREGA: A LOS 03 DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2025

ENTREGA:
CONTRATISTAC. JORGE MOTA PEÑA
ADMINISTRADOR UNICOPRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027RECIBE:
H. AYUNTAMIENTO
LIC. ROBERTO JORDAN AGUILAR PAVON
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONALDE OBRAS
MUNICIPAL
2027