

C. ALEXIS ROQUE ROQUE

DOMICILIO FISCAL: AVENIDA PRIMAVERA No. 334, FRACCIONAMIENTO EL BOSQUE, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, C.P. 29080

000243

RORA6311284

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELE TRICA AEREA

CONTRATO OBRA N°: IX/DOPM/FAISMUN/41-2025

MONTO DEL CONTRATO: \$1,107,577.48

FECHA DE CONTRATO: 03 DE JULIO DE 2025

MONTO EJECUTADO: \$1,107,577.48

LOCALIDAD: MAZANILHO

MUNICIPIO: IXTAPA, CHIAPAS.

DEPENDENCIA EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPA, CHIAPAS.

MODALIDAD DE EJECUCION: CONTRATO

FECHA DE INICIO PROGRAMADA: 04 DE JULIO DE 2025

FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025

FECHA DE INICIO REAL: 04 DE JULIO DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025

METAS PROGRAMADAS: CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 672 ML. DE CALBE, COLOCACION DE 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 11 POSTES DE CONCRETO, SUM. Y COLOC. DE CONDUCTORES TIPO ACSR, COLOCACION DE ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION, RETENIDAS, DISPOSITIVOS DE BAJA TENSION Y COLOCACION DE ACOMETIDAS.

METAS ALCANZADAS: CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 672 ML. DE CALBE, COLOCACION DE 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 11 POSTES DE CONCRETO, SUM. Y COLOC. DE CONDUCTORES TIPO ACSR, COLOCACION DE ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION, RETENIDAS, DISPOSITIVOS DE BAJA TENSION Y COLOCACION DE ACOMETIDAS.

DESCRIPCION DE LA OBRA QUE SE ENTREGA:

CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 672 ML. DE CALBE, COLOCACION DE 2 TRANSFORMADORES DE 25 KVA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 11 POSTES DE CONCRETO, SUM. Y COLOC. DE CONDUCTORES TIPO ACSR, COLOCACION DE ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION, RETENIDAS, DISPOSITIVOS DE BAJA TENSION Y COLOCACION DE ACOMETIDAS.

FECHA DE ENTREGA: A LOS 02 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.

ENTREGA:
CONTRATISTA

C. ALEXIS ROQUE ROQUE
ADMINISTRADOR UNICO

RECIBE:
H. AYUNTAMIENTO

LIC. ROBERTO JORDAN AGUILAR PAVON
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027